

週間工程表

10

工事名：R4国道17号熊谷(3)路面復旧他工事

提出年月日 令和5年10月17日

工事場所：埼玉県熊谷市石原三丁目～埼玉県熊谷市石原地先

受注業者 戸田道路株式会社

工期：令和4年12月12日～令和5年12月28日

現場代理人 安村 浩樹

| 月 日 | 先週(実施) | | | | | | 今週予定 | | | | | | 来週予定 | | | | | | 再来週予定 | | | | | 備考 | | | | |
|---------------|--------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|--------|--------|--------|---------------------|
| | 10月 | | | | | | 10月 | | | | | | 10月 | | | | | | 11月 | | | | | | | | | |
| | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | 31 火 | | 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 |
| 構造物撤去工 | | | | ■ | ■ | | | | | | | ■ | | | ■ | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | 道路拡幅部STEP1 |
| 道路土工 残土処理工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 現場→仮置場 仮置場→処分地 |
| 歩道供用準備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | C工区 |
| 仮乗入舗装(1) | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 店舗出入口部 |
| 歩車道境界ブロック工 | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | 切下げ詳細 未確定 |
| 自由勾配側溝工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 歩道舗装 | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | C工区 |
| 車道舗装 | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | C工区 |
| 仮配水管 | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 区12-1号線 片側交互通行規制 |
| 立会・確認 打合せ等 | 閉 | | | | | | | | | | | 閉 | 閉 | | | | | | | 閉 | 閉 | | | | | 閉 | 閉 | ■ 計画 ■ 実施 |
| 場所・時間 | 所 | 熊谷市 10時出張所 | | | | | | | | | | 所 | 所 | | | | | | | 所 | 所 | | | | | 所 | 所 | |

