

# 週間工程表

工事名：R4国道17号熊谷(3)路面復旧他工事

提出年月日 令和5年7月25日

工事場所：埼玉県熊谷市石原三丁目～埼玉県熊谷市石原地先

受注業者 戸田道路株式会社

工期：令和4年12月12日～令和5年12月28日

現場代理人 安村 浩樹

月 日	先週(実施)						今週予定						来週予定						再来週予定						備考			
	7月												8月															
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
準備工	埋設探査																											
		仮囲い設置	残土処分地整備	残土処分地整備	残土処分地整備																							
情報ボックス工【夜間作業】							埋設路	埋設路	埋設路	埋設路	埋設路			試掘														
構造物撤去工																												道路拡幅部STEP1
道路土工															土工	土工	土工	地盤改良			地盤改良	路床	路床	ICT出来形				道路拡幅部STEP1
残土処理工																												現場→仮置場 仮置場→処分地
立会・確認 打合せ等						休	休					休	休							休	休			休	休	休	— 計画 — 実施	
場所・時間						み	み					み	み							み	み			み	み	み		

【摘要欄】

