

# 週 間 工 程 表

工 事 名 : R4国道17号熊谷(3)路面復旧他工事

令和 5年 8月 9日

工 事 場 所 : 埼玉県熊谷市石原三丁目～埼玉県熊谷市石原地先

受 注 業 者 戸田道路株式会社

工 期 : 令和4年12月12日 ～ 令和5年12月28日

現 場 代 理 人 安村 浩樹

月 日	先週(実施)						今週予定						来週予定						再来週予定						備 考					
	7月						8月						8月						8月											
	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		24	25	26	27	
月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日			
準備工		■	■																											
情報ボックス工 【夜間作業】	■	■																												
構造物撤去工			■	■	■																							道路拡幅部STEP1		
道路土工			■	■	■	■				■	■	■																道路拡幅部STEP1		
残土処理工			■	■	■																							現場→仮置場 仮置場→処分地		
歩行者通路整備											■																			
立会・確認 打合せ等																												閉	閉	■ 計画 ■ 実施
場所・時間																												所	所	

