

# 週 間 工 程 表

工 事 名 : R4国道17号熊谷(3)路面復旧他工事

提出年月日 令和5年 8月 29日

工 事 場 所 : 埼玉県熊谷市石原三丁目～埼玉県熊谷市石原地先

受 注 業 者 戸田道路株式会社

工 期 : 令和4年12月12日 ～ 令和5年12月28日

現場代理人 安村 浩樹

月 日	先週(実施)							今週予定					来週予定					再来週予定					備 考					
	8月												9月															
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16
月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
準備工																												
構造物撤去工																												道路拡幅部STEP1
道路土工																												道路拡幅部STEP1
残土処理工																												現場→仮置場 仮置場→処分地
地盤改良工																												道路拡幅部STEP1
円形側溝工																												道路拡幅部STEP1
3次元出来形管理																												
立会・確認 打合せ等																												安全 ハット ロール
場所・時間																												現地 14:10

— 計画  
— 実施

【摘要欄】

