

週 間 工 程 表

工 事 名 : R4国道17号熊谷(3)路面復旧他工事

提出年月日 令和5年 9月 5日

工 事 場 所 : 埼玉県熊谷市石原三丁目～埼玉県熊谷市石原地先

受 注 業 者 戸田道路株式会社

工 期 : 令和4年12月12日 ～ 令和5年12月28日

現 場 代 理 人 安村 浩樹

月 日	先週(実施)							今週予定							来週予定							再来週予定							備 考
	8月				9月			9月				9月			9月				9月										
	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20	21	22	23	
月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
構造物撤去工										■																			道路拡幅部STEP1
道路土工										■																			
残土処理工										■																			現場→仮置場 仮置場→処分地
地盤改良工	■	■								■																			
円形側溝工		■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
塩ビ管Φ200																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
L型側溝工																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
歩車道境界ブロック工																												■	
3次元出来形管理						■	■																						
立会・確認 打合せ等																													● 計画 ■ 実施
場所・時間																													

