

週間工程表

10

工 事 名 : R4国道17号熊谷(3)路面復旧他工事

提出年月日 令和5年10月10日

工 事 場 所 : 埼玉県熊谷市石原三丁目～埼玉県熊谷市石原地先

受 注 業 者 戸田道路株式会社

工 期 : 令和4年12月12日～令和5年12月28日

現場代理人 安村 浩樹

月 日	先週(実施)							今週予定							来週予定					再来週予定					備 考					
	10月																													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26	27	28	29	
月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日			
構造物撤去工																													道路拡幅部STEP1	
道路土工 残土処理工																													現場→仮置場 仮置場→処分地	
円形側溝工																														
仮乗入舗装(1)																													店舗出入口部	
歩車道境界ブロック工																													切下げ詳細 未確定	
自由勾配側溝工																														
歩道舗装																													C工区	
車道舗装																													C工区	
仮配水管																													区12-1号線 片側交互通行規制	
立会・確認 打合せ等	閉					閉	閉	閉					閉	閉						閉	閉					閉	閉	— 計画 — 実施		
場所・時間	所					所	所	所					所	所						所	所					所	所			

