

週間工程表

工 事 名 : R4国道17号熊谷(3)路面復旧他工事

提出年月日 令和6年 5月 14日

工 事 場 所 : 埼玉県熊谷市石原三丁目～埼玉県熊谷市石原地先

受 注 業 者 戸田道路株式会社

工 期 : 令和4年12月12日 ～ 令和6年 7月31日

現場代理人 安村 浩樹

月 日	先週(実施)							今週予定							来週予定							再来週予定					備 考			
	5月							5月							5月							6月								
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		1	2	
月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日			
ボックスカルバート工																													常設作業帯	
仮囲い設置、水替																														
舗装版切断、撤去																														
土工																														
配筋、型枠																														
コンクリート																														
支道施工(12-1号線)																														昼夜間 車両通行止め 5月8日～
舗装版切断、撤去																														
道路土工																														
路床安定処理工																														
排水構造物工																														
車道舗装工																														
A工区																														
道路土工																														
立会・確認 打合せ等																														閉 所
場所・時間																														閉 所

