

# 週 間 工 程 表

工 事 名 : R4国道17号熊谷(3)路面復旧他工事

提出年月日 令和6年 5月 7日

工 事 場 所 : 埼玉県熊谷市石原三丁目～埼玉県熊谷市石原地先

受 注 業 者 戸田道路株式会社

工 期 : 令和4年12月12日 ～ 令和6年 7月31日

現 場 代 理 人 安村 浩樹

月 日	先週(実施)							今週予定							来週予定						再来週予定						備 考		
	4月		5月					5月					5月						5月										
	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25	26
月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
ボックスカルバート工																												常設作業帯	
仮囲い設置、水替																													
舗装版切断、撤去																													
土工																													
配筋、型枠																													
支道施工(12-1号線)																													昼夜間 車両通行止め 5月8日～
舗装版切断、撤去																													
道路土工																													
路床安定処理工																													
排水構造物工																													
車道舗装工																													
A工区																													
道路土工																													
立会・確認 打合せ等	閉	閉	閉	閉	閉	閉	閉	閉						閉						閉	閉						閉	閉	— 計画 — 実施
場所・時間	所	所	所	所	所	所	所	所						所						所	所						所	所	

【摘要欄】

