

# 週 間 工 程 表

工 事 名 : R4国道17号熊谷(3)路面復旧他工事

提出年月日 令和6年 4月 23日

工 事 場 所 : 埼玉県熊谷市石原三丁目～埼玉県熊谷市石原地先

受 注 業 者 戸田道路株式会社

工 期 : 令和4年12月12日 ～ 令和6年 7月31日

現 場 代 理 人 安村 浩樹

月 日	先週(実施)						今週予定												来週予定					再来週予定					備 考																			
							4月												5月																													
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																				
月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日																					
準備工																																																
区画線工																																		4月19日(金)より 9-5号線供用														
試掘(照明柱移設)							<b>照明柱撤去、灯具交換</b>																																									
照明柱移設工																								<b>仮囲い設置、既設切断</b>										夜間施工 片側交互通行														
ボックスカルバート工																								<b>保安設置、横断暗渠</b>										昼夜間通行止め 施工														
支道施工(12-1号線)																																																
立会・確認 打合せ等	発 生 品 確 認																																										— 計画 — 実施					
場所・時間	13:30																																															

